

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2013

uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

NÁZOV STAVBY : „GREEN STOCK – NOVOSTAVBA“

Projekt: „Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén“ financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
Kód projektu: HUSK/1101/1.1.1/0068

ZMLUVNÉ STRANY



Objednávateľ:

Obchodné meno: Občianske združenie GREEN WAY
Sídlo: Budulov 167, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 42110599
DIČ: 2023011881
Zapísaný: v registri občiansky združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Štatutárny zástupca: Ing. Olivér Sirilo, člen občianskeho združenia
p. Rudolf Drotár, člen občianskeho združenia
Ing. Adriana Imrichová, člen občianskeho združenia
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Ing. Olivér Sirilo
p. Rudolf Drotár
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Ing. Olivér Sirilo
p. Rudolf Drotár
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel.: +421 919 132824
Fax: -
E-mail: oz.greenway@gmail.com
Webová stránka: -

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EDEMI, s.r.o. Rešica
Sídlo: 044 73 Rešica č. 149
IČO: 36195014
DIČ: 2020041914
IČ DPH: SK2020041914
Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 11297/V
Štatutárny zástupca: Ing. František Bodnár
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Ing. Ľudovít Bodnár
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Július Sasák
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel.: +421554602482
Fax: +421554899731
E-mail: ekonom@edemi.sk
Webová stránka: www.edemi.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2013 zo dňa 22.7.2013 (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 22.7.2013 uzavrel Objednávateľ so Zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. 01/2013, ktorej súčasťou je príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer, t.j. položkovitý rozpočet po e-aukcii v tlačenej podobe pre realizáciu stavby: „GREEN STOCK – NOVOSTAVBA“.
2. Súčasťou oceneného výkazu výmer pre realizáciu stavby: „GREEN STOCK – NOVOSTAVBA“ je aj stavebný objekt: SO 01 - HALA č. 1 a SO 02 - HALA č. 2.
3. Dňa 30.09.2013 pred realizáciou stavebno-montážnych prác v rámci SO 01 - HALA č. 1 a SO 02 - HALA č. 2, Zhotoviteľ zistil a navrhol Objednávateľovi stavebného diela možnosť optimalizácie a zlepšenia parametrov stavby zmenami navrhnutého technického riešenia. Ide o zmeny, ktoré nemajú vplyv na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby ako celku a zároveň stavebného objektu SO 01 - HALA č. 1 a SO 02 - HALA č. 2, po kvalitatívnej a estetickej stránke vylepšujú projektované parametre stavby.
4. Optimalizácia stavebného diela vyplynula z potreby zmeny projektu pre realizáciu stavby, vzhľadom na skutočnosť, že statika pre stavbu „GREEN STOCK - NOVOSTAVBA“ bola riešená ešte podľa normy STN, bolo nutné prepracovať statiku podľa platných EUROKÓDOV (súbor noriem pre pozemné stavby kompatibilné s normami Európskej únie), sú to prísnejšie kódy zaručujúce väčšiu bezpečnosť stavby, ktoré berú do úvahy okrem iného už aj seizmicitu, nárazové vetry, majú väčšie bezpečnostné koeficienty a preto bolo nutné prepracovať zakladanie stavby, ako aj železobetónovú konštrukciu (skelet) stavby.

ČLÁNOK II

Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena vybraných rozpočtových položiek v ich popise, množstve celkom, jednotkovej cene bez DPH a cene celkom bez DPH v rámci stavby: „GREEN STOCK – NOVOSTAVBA“, stavebného objektu: SO 01 - HALA č. 1 a SO 02 - HALA č. 2.
2. Vybrané rozpočtové položky v rámci stavebného objektu: SO 01 - HALA č. 1 sa menia nasledovne:

Objekt: SO 01 - HALA č. 1 - PŮVODNÉ ZNENIE:

11	012	274125001	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti do 4 t, l=14 m	ks	22,000	112,79	2 481,38
			18+2+2 " SW 2, SW 3, SW 4 "		22,000		
			Súčet		22,000		
12		593000001	Dodávka prefa základové trámy žebet. 5480/800/280 mm ozn. SW2	kus	18,180	386,16	7 020,39
			18 * 1,01		18,180		
13		593000002	Dodávka prefa základové trámy žebet. 4980/800/280 mm ozn. SW3	kus	2,020	380,90	769,42
			2 * 1,01		2,020		
14		593000003	Dodávka prefa základové trámy žebet. 6830/800/280 mm ozn. SW4	kus	2,020	498,40	1 006,77
			2 * 1,01		2,020		
15	012	274125003	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti nad 4 t l=10 m	ks	22,000	119,44	2 627,68
			16+4+2 " ozn. SW 1, SW5, SW6 "		22,000		
			Súčet		22,000		
16		593000004	Dodávka prefa základové trámy žebet. 5480/1200/280 mm ozn. SW1	kus	16,160	555,17	8 971,55
			16 * 1,01		16,160		
17		593000005	Dodávka prefa základové trámy žebet. 6730/1200/280 ozn. SW5	kus	4,040	681,60	2 753,66
			4 * 1,01		4,040		
18		593000006	Dodávka prefa základové trámy žebet. 4980/1200/280 mm ozn. SW6	kus	2,020	523,80	1 058,08
			2 * 1,01		2,020		
22	012	275125001	Montáž základovej pätky zo železobetónu hmotnosti do 7 t l=10 m	ks	41,000	60,00	2 460,00
			22+8+11 " kalich. pätky KP1, KP2, KP3 "		41,000		
			Súčet		41,000		

23		593000017	Dodávka prefa kalichové pätky žebel. 1200/1300/700/250 mm ozn. KP 1, KP3 (0,7507 m3)	kus	33,330	300,00	9 999,00
			33 * 1,01		33,330		
24		593000018	Dodávka prefa kalichová pätká 1100/1200/700/250 mm (0,674 m3) ozn. KP2	kus	8,080	270,00	2 181,60
			8 * 1,01		8,080		
39	012	331125003	Montáž stĺpa zo železob., do pätky so zaliatím stĺpa, alebo privarením hm. nad 4,0 do 10 t	ks	10,000	203,73	2 037,30
			3+1+3+1+2 " ozn. S3, S3A, S3.1, S3.1A, S4 "		10,000		
			Súččet		10,000		
40		593000007	Dodávka prefa stĺp žebel. rozm. 400/500/14318 mmm (2,8636 m3) ozn. S3, S3A	kus	4,040	1 275,00	5 151,00
			4 * 1,01		4,040		
41		593000008	Dodávka prefa stĺp žel.bet 400/500/14821 mm (2,9642 m3) ozn. S3.1, S3.1A	kus	4,040	1 314,53	5 310,70
			4 * 1,01		4,040		
42		593000009	Dodávka prefa stĺp žebel 600/500/13308 mm (3,9924 m3) ozn. S4	kus	2,020	1 691,78	3 417,40
			2 * 1,01		2,020		
43	012	331125005	Montáž stĺpa zo železob., do pätky so zaliatím stĺpa, alebo privarením hm. nad 10,0 do 18 t	ks	31,000	233,60	7 241,60
			3+17 " ozn. S1, S2 "		20,000		
			1+8 " S1.1, S1.2 "		9,000		
			2 " S1.3 "		2,000		
			Súččet		31,000		
44		593000010	Dodávka prefa stĺp žebel. 600/500/13308 ozn S1 (4,1756m3)	kus	3,030	1 966,73	5 959,19
			3 * 1,01		3,030		
45		593000011	Dodávka prefa stĺp žebel. 600/500/13308 mm ozn. S2 (4,1756m3)	kus	17,170	1 921,00	32 983,57
			17 * 1,01		17,170		
46		593000012	Dodávka prefa stĺp žebel 600/500/15433 mm ozn. S1.1 (5,087m3)	kus	1,000	2 924,42	2 924,42
47		593000013	Dodávka prefa stĺp žebel. 600/500/15433 mm ozn. S1.2 (5,087m3)	kus	8,080	2 780,51	22 466,52
			8 * 1,01		8,080		
48		593000014	Dodávka prefa stĺp žebel 600/500/15433 mm ozn. S1.3 (4,795m3)	kus	2,020	2 486,20	5 022,12
			2 * 1,01		2,020		
65	012	413125001	Montáž tyčového diela zo železobetónu do hm. 3.0t	ks	40,000	60,92	2 436,80
			40,0 " stužidlo ozn. OS1 "		40,000		
			Súččet		40,000		
66		593000015	Dodávka prefa stužidlá žebel. 5950/478/200 mm ozn. OS1 (0,5707m3)	kus	40,400	207,44	8 380,58
			40 * 1,01		40,400		
77	012	441125103	Montáž väzníka zo železobetónu priehradových svetlostí nad 18 do 24 m l=5m	ks	22,000	179,12	3 940,64
			22,0 " ozn. VP1 "		22,000		
			Súččet		22,000		
78		593000016	Dodávka prefa väzník žebel. priamočiary dl 20,11 m ozn. VP 1 (4,312 m3),	kus	22,220	2 265,60	50 341,63
			22 * 1,01		22,220		
					SPOLU HALA 1 198 943,00		

Objekt: SO 01 - HALA č. 1 - NOVÉ ZNENIE:

11	012	274125001	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti do 4 t, l=14 m	ks	25,000	112,79	2 819,75
			13+2 " ZN1, ZN2, ZN3, ZN4, ZN5 a ZN8 "		25,000		
			Súččet		25,000		
12		5930000011	Dodávka prefa základové trámy žebel. 5400/1200/200 mm ozn. ZN1 a ZN2	kus	15,150	392,36	5 944,25
			15 * 1,01		15,150		

13		5930000022	Dodávka prefa základové trámy žebet. 4450/1200/200 mm ozn. ZN3	kus	2,020	374,15	755,78
			2 * 1,01		2,020		
14		5930000033	Dodávka prefa základové trámy žebet. 4800/1200/200 mm ozn. ZN4	kus	2,020	386,50	780,73
			2 * 1,01		2,020		
15	012	274125003	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti nad 4 do 7 t l=10 m	ks	3,000	119,44	358,32
			1+2 " ozn. ZN6 a ZN7 "		3,000		
			Súčet		3,000		
16		5930000044	Dodávka prefa základové trámy žebet. 6600/1200/200 mm ozn. ZN5	kus	3,030	654,42	1 982,89
			3 * 1,01		3,030		
17		5930000055	Dodávka prefa základové trámy žebet. 6750/1200/200 ozn. ZN6 a ZN7	kus	3,030	693,75	2 102,06
			3 * 1,01 ZN6 (1 ks) a ZN7 (2 ks)		3,030		
18		5930000066	Dodávka prefa základové trámy žebet. 5350/1200/200 mm ozn. ZN8	kus	3,030	537,84	1 629,66
			3 * 1,01		3,030		
22	012	275125001	Montáž základovej pätky zo železobetónu hmotnosti do 7 t l=10 m	ks	41,000	60,00	2 460,00
			22+8+11 " kalichové pätky K1, K2, K3 stavenist. prefabrikát "		41,000		
			Súčet		41,000		
23		5930000177	Dodávka základové pätky kalichové žebet. staveništný prefabr. roz. 1300/1600/1180 /250 mm ozn. K1	kus	11,110	320,00	3 555,20
			11 * 1,01		11,110		
24		5930000188	Dodávka základové pätky kalichové žebet. staveništný prefabr. rozm. 1300/1400/1000/250 mm ozn. K2	kus	22,220	300,00	6 666,00
			22 * 1,01		22,220		
24A		5930000189	Dodávka základové pätky kalichové žebet. staveništný prefabr. rozm. 1300/1200/1000/250 mm ozn. K3	kus	8,080	270,00	2 181,60
			8 * 8,08		8,080		
39	012	3311250039	Montáž stĺpa zo železob., do pätky so zaliatím stĺpa, alebo privarením hm. nad 18 t	ks	11,000	255,44	2 809,84
			6+1+1+1+1+1 " ozn. S1, S1a, S1b, S3, S2, S4 "		11,000		
			Súčet		11,000		
40		5930000077	Dodávka prefa stĺp žebet. rozm. 900/600/16376 mmm ozn. S1, S1a, S1b, S3	kus	9,090	3 450,29	31 363,14
			9 * 1,01		9,090		
41		5930000088	Dodávka prefa stĺp žebet. 900/600/16037 mm ozn. S2, S4	kus	2,020	3 382,24	6 832,12
			2 * 1,01		2,020		
42		5930000099	Dodávka prefa stĺp žebet. 700/600/14348 mm ozn. S5, S5a, S5b, S5c, S5d, ... S6 (600/600/14348 MM)	kus	18,180	1 852,16	33 672,27
			18 * 1,01		18,180		
43	012	331125005	Montáž stĺpa zo železob., do pätky so zaliatím stĺpa, alebo privarením hm. nad 10,0 do 18 t	ks	30,000	233,60	7 008,00
			10+2+2+2+1+1 " ozn. S5, S5a, S5b, S5c, S5d, S6 "		18,000		
			2+1+1 " S7a, S7b, S8 "		4,000		
			2+2+2+2 " S9a, S9b, S10a, S10b "		8,000		
			Súčet		30,000		
44		5930000100	Dodávka prefa stĺp žebet. 700/600/13907 mm ozn. S7a, S7b	kus	3,030	1 225,80	3 714,17
			2+1 * 1,01		3,030		

45		5930000111	Dodávka prefa stĺp želbet. 700/600/13907 mm ozn. S8	kus	1,010	1 226,41	1 238,67
			1 * 1,01		1,010		
46		5930000122	Dodávka prefa stĺp želbet 500/600/14697 mm ozn. S9a	kus	2,020	1 159,58	2 342,35
47		5930000133	Dodávka prefa stĺp želbet 500/600/14697 mm ozn. S9b	kus	2,020	1 159,58	2 342,35
			2 * 1,01		2,020		
48		5930000144	Dodávka prefa stĺp želbet 500/600/15459 mm ozn. S10a, S10b	kus	4,040	1 353,55	5 468,34
			4 * 1,01		4,040		
65	012	413125001	Montáž tyčového diela zo železobetónu do hm. 3.0t	ks	32,000	60,92	1 949,44
			32,0 " stužidlo / prievlaky N1, N2a, N2b, N2c, N3a, N3b, N3c, N4a, N4b, N4c, N5 "		32,000		
			Súčet		32,000		
66		5930000155	Dodávka prefa stužidlá želbet. 6000-6250/394/250 a 7350-7300-5500/500/250 mm ozn. N1, N2a, N2b, N2c, N3a, N3b, N3c, N4a, N4b, N4c, N5	kus	32,320	429,00	13 865,28
			32 * 1,01		32,320		
77	012	441125103	Montáž väzníka zo železobetónu priehradových svetlostí nad 18 do 24 m l=5m	ks	18,000	179,12	3 224,16
			18,0 " ozn. VK1 "		18,000		
			Súčet		18,000		
78		5930000166	Dodávka prefa väzník želbet. priamočiary dl 20030 mm ozn. VK1 (20030/500/1085 mm),	kus	18,180	2 853,50	51 876,63
			18 * 1,01		18,180		
					SPOLU HALA 1 198 943,00		
					ROZDIEL 0,00		

3. Vybrané rozpočtové položky v rámci stavebného objektu: SO 02 - HALA č. 2 sa menia nasledovne:

Objekt: SO 02 - HALA č. 2 - PÔVODNÉ ZNENIE:

9	012	274125001	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti do 4 t, l=14 m	ks	28,000	113,13	3 167,64
			22+2 " základové trámy ozn. SW2 , SW3 "		24,000		
			2+2 " SW4 , SW6		4,000		
			Súčet		28,000		
10	MAT	593000006	Dodávka prefa základové trámy z želbet. 5480/800/280 mm (1,18384 m3) ozn. SW2	kus	22,220	385,48	8 565,37
			22 * 1,01		22,220		
11	MAT	593000006	Dodávka prefa základové trámy z želbet. 4980/800/280 mm (1,0718 m3) ozn. SW3	kus	2,020	380,90	769,42
			2 * 1,01		2,020		
12	MAT	593000007	Dodávka prefa základové trámy z želbet. 6830/800/280 mm (1,4862 m3) ozn. SW4	kus	2,020	498,40	1 006,77
			2 * 1,01		2,020		
13	MAT	593000008	Dodávka prefa základové trámy z želbet. 4980/1200/280 mm (1,6296 m3) ozn. SW6	kus	2,020	523,80	1 058,08
			2 * 1,01		2,020		
14	012	274125003	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti nad 4 do 7 t l=10 m	ks	26,000	119,96	3 118,96
			20+6 " ozn. SW1 , SW5 "		26,000		
			Súčet		26,000		
15	MAT	593000009	Dodávka prefa základové trámy z želbet. 5480/1200/280 mm (1,7976 m3) ozn. SW1	kus	20,200	554,00	11 190,80
			20 * 1,01		20,200		

16	MAT	593000011	Dodávka prefa základové trámy z žebel. 6730/1200/280 mm (2,2176 m3) ozn. SW5	kus	6,060	676,84	4 101,65
			6 * 1,01		6,060		
17	012	275125001	Montáž základovej pätky zo železobetónu hmotnosti do 7 t l=10 m	ks	43,000	60,00	2 580,00
			23+8+12 " kalichové pätky KP1 , KP 2 , KP3 stavenist. prefabrikát "		43,000		
			Súčet		43,000		
18	MAT	593000014	Dodávka základové pätky kalichové žebel.staveništný prefabr. roz. 1200/1300/700 /250 mm ozn. KP1 , KP3 (0,7507 m3)	kus	35,350	300,00	10 605,00
			23+12 " KP1 , KP3 "		35,000		
			Súčet		35,000		
19	MAT	593000016	Dodávka základové pätky kalichové žebel.staveništný prefabr. rozm. 1000/1200/700/250 mm (0,674 m3) ozn. KP2	kus	8,080	270,00	2 181,60
			8 * 1,01		8,080		
24	012	331125003	Montáž stĺpa zo železob., do pätky so zaliatím stĺpa, alebo privarením hm. nad 4,0 do 10 t	ks	8,000	203,73	1 629,84
			4+4 " ozn..S3 , S3.1 "		8,000		
			Súčet		8,000		
25	MAT	593000001	Dodávka prefa stĺp zo žel.bet 400/500/14318 mm (2,8636 m3) ozn. S3	kus	4,040	1 259,20	5 087,17
			4 * 1,01		4,040		
26	MAT	593000001	Dodávka prefa stĺp zo žel.bet 400/500/14821 mm (2,9642 m3) ozn. S3 , 1	kus	4,040	1 298,27	5 245,01
			4 * 1,01		4,040		
27	012	331125005	Montáž stĺpa zo železob., do pätky so zaliatím stĺpa, alebo privarením hm. nad 10,0 do 18 t	ks	35,000	233,60	8 176,00
			4+19 " ozn. S1 , S 2 "		23,000		
			1+10+1 " ozn. S1.1 , S1.2 , S1.3 "		12,000		
			Súčet		35,000		
28	MAT	593000003	Dodávka prefa stĺp zo žel. bet. 600/500/13308 mm (s konzol.jednostr. pre žer. dráhu) ozn. S1 , S2 (4,1756 m3)	kus	23,230	1 924,78	44 712,64
			23 * 1,01		23,230		
29	MAT	593000004	Dodávka prefa stĺp zo žebel. 600/500/15433 mm (5,08725 m3) ozn. S1.1 , S1.2	kus	11,110	2 786,00	30 952,46
			11 * 1,01		11,110		
30	MAT	593000005	Dodávka prefa stĺp zo žebel. 600/500/15433 (jednostr.konzolou pre žeriav.dráh.) ozn. S1.3 (4,79475 m3)	kus	1,010	2 542,68	2 568,11
			1 * 1,01		1,010		
32	012	413125001	Montáž tyčového diela zo železobetónu stužidlá do hm. 3.0t	ks	44,000	60,92	2 680,48
			44,0 " ozn. OS1 "		44,000		
			Súčet		44,000		
33	MAT	593000014	Dodávka stužidlá žebel. 5950/478/200 mm (0,571 m3) ozn. OS1	kus	44,440	207,15	9 205,75
			44 * 1,01		44,440		
34	012	441125103	Montáž väzníka zo železobetónu priehradových svetlostí nad 18 do 24 m l=5m	ks	23,000	179,12	4 119,76
			23 " ozn. VP1 "		23,000		
			Súčet		23,000		
35	MAT	593000013	Dodávka prefa väzník žebel.priamočiary dl. 20,11 m ozn. VP1 (4,312 m3)	kus	23,230	2 264,60	52 606,66
			23 * 1,01		23,230		
					SPOLU HALA 2 215 329,17		

Objekt: SO 02 - HALA č. 2 - NOVÉ ZNENIE:

9	012	274125001	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti do 4 t, l=14 m	ks	30,000	112,79	3 383,70
			15+2+2+2+4 " základové nosníky ozn. ZN1, ZN2, ZN3, ZN4, ZN5 "		25,000		
			4+1 " ZN8, ZN9		5,000		
			Súčet		30,000		
10	MAT	5930000011	Dodávka prefa základové trámy z želbet. 5400/1200/200 mm ozn. ZN1, ZN2	kus	17,170	392,36	6 736,82
			17 * 1,01		17,170		
11	MAT	5930000022	Dodávka prefa základové trámy z želbet. 4450/1200/200 mm ozn. ZN3	kus	2,020	374,15	755,78
			2 * 1,01		2,020		
12	MAT	5930000033	Dodávka prefa základové trámy želbet. 4800/1200/200 mm ozn. ZN4	kus	2,020	386,50	780,73
			2 * 1,01		2,020		
13	MAT	5930000044	Dodávka prefa základové trámy želbet. 6600/1200/200 mm ozn. ZN5	kus	4,040	654,42	2 643,86
			4 * 1,01		4,040		
14	012	274125003	Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo železobetónu, hmotnosti nad 4 do 7 t l=10 m	ks	4,000	119,44	477,76
			2+2 " ozn. ZN6 a ZN7 "		4,000		
			Súčet		4,000		
15	MAT	5930000055	Dodávka prefa základové trámy želbet. 6750/1200/200 ozn. ZN6 a ZN7	kus	4,040	693,75	2 802,75
			4 * 1,01		4,040		
16	MAT	5930000067	Dodávka prefa základové trámy želbet. 5350/1200/200 mm a 5400/1200/200 mm ozn. ZN8, ZN9	kus	5,050	537,84	2 716,09
			5 * 1,01		5,050		
17	012	275125001	Montáž základovej pätky zo železobetónu hmotnosti do 7 t l=10 m	ks	43,000	60,00	2 580,00
			23+8+12 " kalichové pätky K1, K2, K3 stavenist. prefabrikát "		43,000		
			Súčet		43,000		
18	MAT	5930000177	Dodávka základové pätky kalichové želbet. staveništný prefabr. roz. 1300/1600/1180 /250 mm ozn. K1	kus	12,120	320,00	3 878,40
			12 " K1 "		12,000		
			Súčet		12,000		
19	MAT	5930000188	Dodávka základové pätky kalichové želbet. staveništný prefabr. rozm. 1300/1400/1000/250 mm ozn. K2	kus	23,230	300,00	6 969,00
			23 * 1,01		23,230		
19A		5930000189	Dodávka základové pätky kalichové želbet. staveništný prefabr. rozm. 1300/1200/1000/250 mm ozn. K3	kus	8,080	270,00	2 181,60
			8 * 8,08		8,080		
24	012	3311250039	Montáž stĺpa zo železob., do pätky so zaliatím stĺpa, alebo privarením hm. nad 18 t	ks	12,000	407,31	4 887,72
			7+1+1+1+1+1 " ozn. S1, S1a, S1b, S2, S11, S12 "		12,000		
			Súčet		12,000		
25	MAT	5930000077	Dodávka prefa stĺp želbet. rozm. 900/600/16376 mmm ozn. S1, S1a, S1b, S12	kus	10,100	3 450,29	34 847,93
			10 * 1,01		10,100		
26	MAT	5930000088	Dodávka prefa stĺp želbet. 900/600/16037 mm ozn. S2, S11	kus	2,020	3 382,24	6 832,12
			2 * 1,01		2,020		
27	012	331125005	Montáž stĺpa zo železob., do pätky so zaliatím stĺpa, alebo privarením hm. nad 10,0 do 18 t	ks	31,000	233,60	7 241,60

			11+2+2+2+2 " ozn. S5, S5a, S5b, S5c, S5d "		19,000		
			2+2+2+2+2+2 " ozn. S7a, S7b, S9a, S9b, S10a, S10b "		12,000		
			Súčet		31,000		
28	MAT	5930000099	Dodávka prefa stĺp žebel 700/600/14348 mm ozn. S5, S5a, S5b, S5c, S5d	kus	19,190	1 852,16	35 542,95
			19 * 1,01		19,190		
29	MAT	5930000111	Dodávka prefa stĺp žebel 700/600/13907 mm ozn. S7a, S7b	kus	4,040	1 225,80	4 952,23
			4 * 1,01		4,040		
30	MAT	5930000122	Dodávka prefa stĺp žebel 500/600/14697 mm ozn. S9a	kus	2,020	1 159,58	2 342,35
			2 * 1,01		2,020		
30A		5930000133	Dodávka prefa stĺp žebel 500/600/14697 mm ozn. S9b	kus	2,020	1 159,58	2 342,35
			2 * 1,01		2,020		
30B		5930000144	Dodávka prefa stĺp žebel 500/600/15459 mm ozn. S10a, S10b	kus	4,040	1 353,55	5 468,34
			4 * 1,01		4,040		
32	012	413125001	Montáž tyčového dielca zo železobetónu stužidlá do hm. 3.0t	ks	34,000	60,92	2 071,28
			34,0 " stužidlo / prievlaky N1, N2a, N2b, N2d, N3a, N3b, N4a, N4b, N5, N6, N7, N8 "		34,000		
			Súčet		44,000		
33	MAT	5930000144	Dodávka prefa stužidlá žebel 6000-6250-6300/394/250 a 7350-7300-5550-5500-5200/500/250 a 5950/500/400 mm ozn. N1, N2a, N2b, N2d, N3a, N3b, N3c, N4a, N4b, N5, N6, N7, N8	kus	34,340	429,00	14 731,86
			44 * 1,01		34,340		
34	012	441125103	Montáž väzníka zo železobetónu priehradových svetlostí nad 18 do 24 m l=5m	ks	19,000	179,12	3 403,28
			19,0 " ozn. VK1 "		19,000		
			Súčet		19,000		
35	MAT	5930000166	Dodávka prefa väzník žebel. priamočiary dl 20030 mm ozn. VK1 (20030/500/1085 mm),	kus	19,190	2 853,50	54 758,67
			19 * 1,01		19,190		
					SPOLU HALA 2 215 329,17		
					ROZDIEL 0,00		

4. Ostatné rozpočtové položky v rámci stavebného objektu: SO 01 - HALA č. 1 a SO 02 - HALA č. 2 ostávajú týmto Dodatkom č. 2 nezmenené.

ČLÁNOK III Záverečné ustanovenia

- Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených týmto Dodatkom č. 2 sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- Všetky zmeny a doplnky k tomuto Dodatku č. 2 sa musia riešiť písomnou formou dodatku.
- Tento Dodatok č. 2 sa stáva platným dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinný dňom po zverejnení na internetovej stránke Občianskeho združenia GREEN WAY v súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2 bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa písomnou formou.
- Účastníci tohto Dodatku č. 2 prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že tento Dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a

slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok.
Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Rešici, dňa 10.10.2013

V Rešici, dňa 10.10.2013

Za Obhiednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

EDEMI s.r.o. Rešica

Ing. Oliver Širilo
člen občianskeho združenia

Ing. Ľudovít Bodnár
konateľ

Rudolf Drotár
člen občianskeho združenia